



Município de Alfredo Wagner
R. Anitápolis, 250 | Centro | 88450-000
Alfredo Wagner - SC | 48 **3276.1211**
CNPJ 83.102.608/0001-54
prefeitura@alfredowagner.sc.gov.br
www.alfredowagner.sc.gov.br



CRONOGRAMA PARA CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

| | |
|-----------------------------|--|
| Obra: | Prefeitura Municipal de Alfredo Wagner |
| Tipo de obra: | Construção Civil - Concreto Armado |
| Endereço da obra: | Rua - Centro - Alfredo Wagner/SC |
| Área Construída: | 612,62 m² |
| Preços expressos em: | R\$ (REAL) |
| BDI: | 20,65% |

| ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAL | % | 1º MES | % | 2º MES | % | 3º MES | % | 4º MES | % | 5º MES | % | 6º MES | % | 7º MES | % | 8º MES | % |
|------|-------------------------------------|---------------------|----------------|------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Serviços Iniciais | 16.206,05 | 0,83% | 16.206,05 | 100,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Infraestrutura | 297.104,22 | 15,24% | 29.710,42 | 10,00% | 267.393,80 | 90,00% | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Supraestrutura | 345.614,08 | 17,73% | | | 86.403,52 | 25,00% | 259.210,56 | 75,00% | | | | | | | | | | |
| 4 | Paredes, Painéis E Esquadrias | 582.433,80 | 29,88% | | | | | 145.608,45 | 25,00% | 436.825,35 | 75,00% | | | | | | | | |
| 5 | Cobertura e Proteções | 164.977,89 | 8,46% | | | | | | | 82.488,94 | 50,00% | 82.488,94 | 50,00% | | | | | | |
| 6 | Revestimento | 138.154,34 | 7,09% | | | | | | | | | 69.077,17 | 50,00% | 69.077,17 | 50,00% | | | | |
| 7 | Instalação Elétrica | 167.304,48 | 8,58% | | | 41.826,12 | 25,00% | 41.826,12 | 25,00% | 41.826,12 | 25,00% | | | | | 41.826,12 | 25,00% | | |
| 8 | Instalações Hidrossanitárias | 115.270,31 | 5,91% | | | 28.817,58 | 25,00% | 28.817,58 | 25,00% | 28.817,58 | 25,00% | | | | | 28.817,58 | 25,00% | | |
| 9 | Pavimentação | 112.714,77 | 5,78% | | | | | | | | | 56.357,39 | 50,00% | 56.357,39 | 50,00% | | | | |
| 10 | Instalações Preventivas de Incêndio | 3.620,78 | 0,19% | | | | | | | | | | | 905,20 | 25,00% | 1.810,39 | 50,00% | R\$ 905,20 | 25,00% |
| 11 | Complementação da Obra | 5.580,57 | 0,29% | | | | | | | | | 2.790,29 | 50,00% | 2.790,29 | 50,00% | | | | |
| | SUBTOTAL | 1.948.981,29 | 100,00% | 45.916,47 | 2,36% | 424.441,01 | 21,78% | 475.462,71 | 24,40% | 589.957,99 | 30,27% | 210.713,79 | 10,81% | 129.130,04 | 6,63% | 72.454,09 | 3,72% | 905,20 | 0,05% |
| | TOTAL ACUMULADO | | | 45.916,47 | 2,36% | 470.357,49 | 24,13% | 945.820,19 | 48,53% | 1.535.778,18 | 78,80% | 1.746.491,97 | 89,61% | 1.875.622,01 | 96,24% | 1.948.076,10 | 99,95% | R\$ 1.948.981,29 | 100,00% |

Alfredo Wagner-SC, fevereiro de 2022