UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Alfredo Wagner - SC	**VALOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO: 1.949.561,75**	**DATA: 30/08/2024**
OBRA: Construção de uma unidade Basica de Saude - UBS PORTE I	**LOCAL: Passo da Limeira**	**PRAZO DA OBRA: 240 dias**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
1		SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	Físico %	5,10%	36,00%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	9,10%
			Financeiro	**99.374,62**	35.774,86	9.085,68	9.085,68	9.085,68	9.085,68	9.085,68	9.085,68	9.085,68
2		FUNDAÇÃO	Físico %	10,91%	100,00%							
			Financeiro	**212.713,62**	212.713,62							
3		ESTRUTURAS	Físico %	15,77%		50,00%	50,00%					
			Financeiro	**307.494,39**		153.747,20	153.747,19					
4		ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	Físico %	9,89%		10,00%	50,00%	35,00%	5,00%			
			Financeiro	**192.739,19**		19.273,91	96.369,60	67.458,72	9.636,96			
5		COBERTURA	Físico %	4,64%			50,00%	50,00%				
			Financeiro	**90.564,65**			45.282,33	45.282,32				
6		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,69%					100,00%			
			Financeiro	**13.416,69**					13.416,69			
7		ESQUADRIAS	Físico %	10,09%					50,00%	50,00%		
			Financeiro	**196.684,41**					98.342,21	98.342,20		
8		REVESTIMENTO DE PAREDES	Físico %	3,35%						100,00%		
			Financeiro	**65.370,10**						65.370,10		
9		REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	Físico %	5,13%					50,00%	50,00%		
			Financeiro	**99.956,67**					49.978,34	49.978,33		
10		REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	Físico %	0,96%						100,00%		
			Financeiro	**18.738,49**						18.738,49		
11		REVESTIMENTO DE TETO	Físico %	1,62%						100,00%		
			Financeiro	**31.631,47**						31.631,47		
12		PINTURA	Físico %	3,64%						100,00%		
			Financeiro	**70.947,39**						70.947,39		
13		MARMORARIA	Físico %	0,54%						100,00%		
			Financeiro	**10.589,85**						10.589,85		
14		LOUÇAS METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,94%						100,00%		
			Financeiro	**57.407,20**						57.407,20		
15		INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	Físico %	6,39%						50,00%	50,00%	
			Financeiro	**124.521,67**						62.260,84	62.260,83	
16		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	11,22%						30,00%	70,00%	
			Financeiro	**218.743,90**						65.623,17	153.120,73	
17		CLIMATIZAÇÃO	Físico %	5,43%							100,00%	
			Financeiro	**105.930,47**							105.930,47	
18		DADOS E VOZ	Físico %	0,42%							100,00%	
			Financeiro	**8.100,70**							8.100,70	
19		GASES MEDICINAIS	Físico %	0,74%							100,00%	
			Financeiro	**14.507,84**							14.507,84	
			Físico %	0,32%								100,00%
20		URBANIZAÇÃO	Financeiro	**4.850,81**								4.850,81
			Físico %	0,27%								100,00%
21		SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Financeiro	**5.277,62**								5.277,62
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**12,74%**	**9,34%**	**15,62%**	**6,25%**	**9,26%**	**27,70%**	**18,11%**	**0,98%**
			Financeiro	**R$ 1.949.561,75**	**R$ 248.488,48**	**R$ 182.106,79**	**R$304.484,80**	**R$ 121.826,72**	**R$ 180.459,88**	**R$ 539.974,72**	**R$ 353.006,25**	**R$ 19.214,11**

Thaís Ferreira Pellaquim
Engenheira Civil - CREA MG 247749/D

GILMAR SANI
PREFEITO MUNICIPAL

Observações: